

বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড-এর চলমান উন্নয়ন প্রকল্পের তথ্য

চলমান প্রকল্প

ক্রঃ নং	প্রকল্পের নাম	প্রকল্পের অঙ্গ	মোট বরাদ্দ	প্রকল্প শুরুর তারিখ	প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ	প্রকল্প পরিচালক	মন্তব্য
১।	‘বাংলাদেশ কোস্ট গার্ডের ০৩ টি স্টেশনে প্রশাসনিক ভবন ও নাবিক নিবাস নির্মাণ’ শীর্ষক প্রকল্প	ক। ৩X প্রশাসনিক ভবন (টেকনাফ, কৈখালী ও লক্ষ্মীপুর) খ। ৩X নাবিক নিবাস (টেকনাফ, কৈখালী ও লক্ষ্মীপুর) গ। ৩X সাব-স্টেশন ভবন (টেকনাফ, কৈখালী ও লক্ষ্মীপুর)	৪৬২৯.০৯ লক্ষ	জুলাই ২০১৫	জুন ২০২১	কমান্ডার এ টি এম আতিকুল্যাহ, (এল), বিএন (পি নং ১১৩৮)	PCR প্রক্রিয়াধীন
২।	‘বাংলাদেশ কোস্ট গার্ডের জন্য লজিস্টিকস্ ও ফ্লিট মেইনটেন্যান্স ফ্যাসিলিটিস গড়ে তোলা’ শীর্ষক প্রকল্প	ক। ২X ২০০ মি: দৈর্ঘ্যের ০২ লাইন বিশিষ্ট স্লিপওয়ে নির্মাণ খ। ৫X ১৫৮১ ব: মি: আয়তনের ওয়ার্কশপ নির্মাণ গ। ১X ১৩৭৫ ব: মি: আয়তনের ওয়্যার হাউজ নির্মাণ ঘ। ১X ১৫৮১ ব: মি: আয়তনের ইয়ার্ড সার্ভিস নির্মাণ ঙ। ৩৪২ মি: দৈর্ঘ্যের নদীরক্ষা বাঁধ নির্মাণ চ। ১X কজওয়ে, বেইলি ব্রিজ ও পল্টুন জেট নির্মাণ ছ। ১X ১৪০০ ব: মি: আয়তনের বোট ইয়ার্ড নির্মাণ জ। ৪৬৭০ টি যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জাম ক্রয় ঝ। ৩৩X১২ মি: আয়তনের ২টি পল্টুন ক্রয় ঞ। ৮৩১৪.১৩ ব: মি: আয়তনের ১১তলা বিশিষ্ট প্রশাসনিক ভবন নির্মাণ ট। ৪৬৪৫.১১ ব: মি: আয়তনের ১০তলা বিশিষ্ট অফিসার্স মেস নির্মাণ ঠ। ৪৪২২.১৫ ব: মি: আয়তনের ১০তলা বিশিষ্ট সাপোর্ট ইউনিট ভবন নির্মাণ ড। ২X ৩৩৪৪.৪৮ ব: মি: আয়তনের ০৬তলা বিশিষ্ট ব্যারাক নির্মাণ ণ। ১৯৮৮.১১ ব: মি: আয়তনের ০৪ তলা বিশিষ্ট সেন্ট্রাল ক্যান্টিন নির্মাণ ত। ২X ২৩২.২৬ ব: মি: আয়তনের সাব স্টেশন নির্মাণ থ। ৩৪৬২৪.৬৮ ব.মি. রাস্তা (আরসিসি) নির্মাণ দ। ০১X অগ্নি নির্বাপনী ব্যবস্থা স্থাপন	৪৪৮৪৭.০০ লক্ষ (৫৮৪৪০.৭০ লক্ষ প্রস্তাবিত সংশোধনীতে)	জুলাই ২০১৮	জুন ২০২১	ক্যাপ্টেন মোহাম্মদ মাহবুবুর রহমান, (ই), পিএসসি, বিএন (পি নং ১০৬০)	সংশোধনীতে ২ বছর মেয়াদ বৃদ্ধির জন্য আবেদন করা হয়েছে (জুলাই ২০১৮ - জুন ২০২৩)
৩।	‘এনহ্যান্সমেন্ট অফ অপারেশনাল ক্যাপাবিলিটি অব বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড’ শীর্ষক প্রকল্প	ক। ৩X ইনশোর প্যাট্রল ভেসেল (আইপিভি) (বিসিজিএস সোনার বাংলা, স্বাধীন বাংলা ও অপরায়েজ বাংলা) খ। ১X ফ্লোটিং ক্রেন (৭০ টন উত্তোলন ক্ষমতাসম্পন্ন) গ। ৬X হাইস্পিড বোট (বড়)	৪৬৮২২.৭০ লক্ষ (৩৪৮৯৯.৬৬ লক্ষ প্রস্তাবিত সংশোধনীতে)	জানুয়ারি ২০১৫	জুন ২০২১	কমান্ডার এম নাজমুল হক, (ই), বিএন (পি নং ১২২৬)	ক। সংশোধনীতে ১ বছর মেয়াদ বৃদ্ধির জন্য আবেদন করা হয়েছে (জানুয়ারি ২০১৫ - জুন ২০২২)। খ। গত ২০ জুন ২০১৯ কোস্ট গার্ড কর্তৃক আইপিভিসমূহ আনুষ্ঠানিকভাবে গ্রহণ করা হয় এবং বিগত ১৫ নভেম্বর ২০২০ তারিখে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক কমিশনিং করা হয়।

ক্রঃ নং	প্রকল্পের নাম	প্রকল্পের অঙ্গ	মোট বরাদ্দ	প্রকল্প শুরুর তারিখ	প্রকল্প সমাপ্তির তারিখ	প্রকল্প পরিচালক	মন্তব্য
							গা ফ্লোটিং ক্রেন ও হাইস্পিড বোট নির্মাণাধীন রয়েছে।
৪।	‘বাংলাদেশ কোস্ট গার্ডের জন্য বিভিন্ন প্রকার জলযান নির্মাণ’ শীর্ষক প্রকল্প	ক। ২৫ ইনশোর প্যাট্রোল ভেসেল (আইপিভি) (বিসিজিএস অপূর্ব বাংলা ও জয় বাংলা) খ। ২৫ টাগ বোট (বিসিজিটি প্রত্যয় ও প্রমত্ত) গ। ৬৫ হাইস্পিড বোট (বড়) ঘ। ২৫ হাইস্পিড বোট (ফেরি) ঙ। ২৫ হাইস্পিড বোট (ডাইভিং)	৪৩৭৬২.১৩ লক্ষ	জুলাই ২০১৬	জুন ২০২১	কমান্ডার মোঃ মাহতাব আলী, (ই), বিএন (পি নং ১৩০৭)	সংশোধনীতে ১ বছর মেয়াদ বৃদ্ধির জন্য আবেদন করা হয়েছে (জুলাই ২০১৬ - জুন ২০২২)
৫।	বাংলাদেশ কোস্ট গার্ডের জন্য ‘THE PROJECT FOR THE IMPROVEMENT OF RESCUE CAPACITIES IN THE COASTAL AND INLAND WATERS’ শীর্ষক প্রকল্প	ক। ২০৫ ১০ মিটার রেসকিউ বোট খ। ০৪৫ ২০ মিটার রেসকিউ বোট	২৮৭১২.৫০ লক্ষ	জুলাই ২০১৮	জুন ২০২১	কমান্ডার এম ইমাম হাসান আজাদ, (সি), পিএসসি, বিএন (পি নং ১০৩৭)	ক। সংশোধনীতে ১ বছর মেয়াদ বৃদ্ধির জন্য আবেদন করা হয়েছে (জুলাই ২০১৮ - জুন ২০২২) খ। ২০টি ১০ মিটার রেসকিউ বোটের মধ্যে ১ম ধাপে গত ২৩ ডিসেম্বর ২০২০, ১০টি এবং ২য় ধাপে ৩০ জুন ২০২১ ১০টি বোট বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড এর নিকট হস্তান্তর করা হয়েছে। গ। অবশিষ্ট ০৪টি ২০ মিটার রেসকিউ বোট ৩০ জুন ২০২১ এর মধ্যে বাংলাদেশ কোস্ট গার্ড এর নিকট হস্তান্তরের চুক্তি থাকলেও বিরাজমান কোভিড-১৯ এর পরিস্থিতির কারণে নতুন সিডিউল অনুযায়ী নভেম্বর ২০২১ এর মধ্যে সরবরাহ করবে বলে সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান কর্তৃক জানানো হয়।